Anoka County, MN

ECONOLITE

MOVING TRAFFIC FORWARD

72 - HANSON BLVD. @ ROBINSON DR. - - Econolite Type - ASC/3

Controller Timing Plan (MM) 2-1

Plan 1

Phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Direction																
Min Green	7	15	7	7	7	15	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Bk Min Green	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CS Min Green	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delay Green	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Walk	0	7	0	7	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Walk2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Walk Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped Clear	0	26	0	28	0	20	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped Clear 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped Clear Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehicle Ext	3.5	5.0	4.5	4.0	3.5	5.0	4.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vehicle Ext 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Max1	30	75	25	40	25	75	35	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Max2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Max3	0	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DYM Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dym Step	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Yellow	3.0	4.5	3.0	4.0	3.0	4.5	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Red Clear	2.5	2.0	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Red Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Red Revert	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Act B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sec/Act	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Max Int	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Time B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cars Wt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STPTDuc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TTReduc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Min Gap	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0