Anoka County, MN

ECONOLITE

MOVING TRAFFIC FORWARD

99 - ROUND LAKE BLVD. @ RIVER RAPIDS - - Econolite Type - Cobalt

Controller Timing Plan (MM) 2-1

Plan 1 - ""

Phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Direction	S-L	N-T	N	N	N	S-T	N	W-T	N	N	N	N	N	N	N	N
Min Green	7	15	0	0	0	15	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Bk Min Green	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CS Min Green	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Delay Green	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Walk	0	7	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Walk2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Walk Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped Clear	0	28	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped Clear 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped Clear Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehicle Ext	2.1	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Vehicle Ext 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Max1	20	35	0	0	0	35	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Max2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Max3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DYM Max	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dym Step	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Yellow	3.0	4.5	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Red Clear	3.8	1.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Red Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Red Revert	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Act B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sec/Act	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Max Int	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Time B4	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cars Wt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STPTDuc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TTReduc	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Min Gap	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0