CSAH 23 @ Pine Dr. - SIGNAL CODE 7194 - BY PHASE TIMING PROPOSED - 10/12/2017

BY PHASE TIMING DATA

PHASE	ø1	ø2	ø3	ø4	ø5	ø6	ø7	ø8
DIRECTION	WBLT	EBT		SBT	EBLT	WBT		NBT
MINIMUM GREEN	7	15		10	7	15		10
BK MIN GREEN								
CS MIN GREEN								
DELAY GREEN								
WALK		7		7		7		7
WALK 2								
PED CLEAR		22		24		17		25
PED CLEAR 2								
VEHICLE EXT	2.1	5.4		2.5	2.1	5.2		2.5
VEHICLE EXT 2								
MAX 1	15	55		25	20	55		25
MAX 2								
MAX 3								
DYM MAX								
DYM STP								
YELLOW	3.0	4.7		3.2	3.0	4.7		3.2
RED CLEAR	2.1	1.2		2.5	2.1	1.2		2.5
RED MAX								
RED REVERT	6.0	6.0		6.0	6.0	6.0		6.0
ACT B4								
SEC/ACT		2.0				2.0		
MAX INT		36				35		
TIME B4		19				19		
CARS WT								
STPT DUC								
TIME TO REDUCE		19				19		
MIN GAP		3.0				3.0		

Detector Extend/Delay

D4-1 extend - 0.5 sec.

D4-2 & D4-3 delay - 5.0 sec.

D8-1 - DISABLED - due to lane re-configuration

D8-2 delay - 10.0 sec.

D8-3 - loop removed as result of 2015 Lake Dr. overlay project

D8-4 - NO delay